ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Lakossági tájékoztató
az Ercsi II. Rákóczi Ferenc laktanya területén
környezeti kármentesítés végrehajtásáról

A kármentesítést végző Terra-log Mélyépítő Kft. projektvezetőjének tájékoztatója alapján az alábbiakról értesítem a Tisztelt Lakosságot!

Várhatóan ezen a héten meg fognak kezdődni a kármentesítési projekt keretében végzendő utolsó bontási tevékenységek (23. sz. épület déli szárny). Ez az utolsó olyan résztevékenység, ami a szomszédos lakókörnyezetre hatással lehet.

A munkavégzés időtartamával kapcsolatban tartják magukat a korábban bejelentett hétköznapi 8-18 h közötti időszakhoz (hétvégi és éjszakai munkavégzés nincs), továbbá felkészültek a bontási terület locsolással történő portalanítására is. A már kiépített és használt vízvételi pontról, tömlők segítségével fogják a vizet a bontási terület felületeire juttatni. A belső szállítási útvonalak locsolása folyamatos, ezzel a korábbi panaszbejelentésekkel érintett porterhelés megszűnt.

Ez a bontási tevékenység (a bontási törmelék szelektív deponálásával) várhatóan 2025. augusztus első felében be is fejeződik, ezzel a munkaterület közvetlen környezetében élők számára érzékelhető tevékenységek meg fognak szűnni!

A környezeti kármentesítés keretében eddig megvalósult és még várható tevékenyégeket:

- **<u>Megvalósult tevékenységek:</u>**
  - Felvonulás, területelőkészítés (növényzetirtás, energiaellátás kiépítése).
  - Tartálypark terület (ETa terület):
    - Elsődleges szennyezőforrások (tartálypark R4-R9, R13 jelű tartályok) tisztítása, elbontása, keletkező hulladék kezelése.
    - A szennyezett területre eső 31. sz. épület elbontása, bontási törmelék szelektív kezelése.
    - Szennyezett talajok kitermelése ETa jelű munkagödörből (R4-R5, R13 elbontott tartályok környezete): I. ütem: szádlemez megtámasztással északi rézsű kialakítása szivárgó beépítésével, II. ütem: ETa munkagödörből szennyezett talaj kitermelése tiszta fedő és szennyezettséggel érintett talajrétegek elkülönített deponálásával, szennyezettséggel érintett talajok műszaki védelemmel ellátott depóniába történő elhelyezésével.
    - Egyéb területek (R6-R9 tartályok környezete): Ezen kisebb munkagödrökből a tartályok elbontását követően megtörtént a kisebb mennyiségű szennyezett talajok

kitermelése és feljogosított hulladékkezelőhöz történő elszállítása, a munkagödrök környezetvédelmi hatóság által elfogadott tisztára jelentése és visszatöltése.

- Parancsnoki épület környezete (EPa terület):
  - Elsődleges szennyezőforrás (R3 jelű tartály) tisztítása, elbontása, keletkező hulladék kezelése.
  - A munkagödrökből a tartályok elbontását követően megtörtént a szennyezett talajok kitermelése és feljogosított hulladékkezelőhöz történő elszállítása, a munkagödrök környezetvédelmi hatóság által elfogadott tisztára jelentése és visszatöltése.

- Legénységi épületek környezete (ELe terület):
  - Elsődleges szennyezőforrások (tartálypark R2 és R3 jelű tartályok) tisztítása, elbontása, keletkező hulladék kezelése.
  - A szennyezett területre eső 23. sz. épület déli szárnyának elbontása, bontási törmelék szelektív kezelése.
  - Szennyezett talajok kitermelése I. ütem: szádlemez megtámasztással keleti rézsű kialakítása szivárgó beépítésével.

- Víztisztító rendszer kiépítése: A szennyezett talajvíz tisztítására megtörtént a víztisztító rendszer elemeinek kiépítése és üzempróbája.

- **<u>Folyamatban lévő tevékenységek:</u>**

  - ETa terület:
    - Szennyezettséggel érintett talajegységek mechanikai előkezelése.
    - ETa munkagödörbe épített vízbeszerzési pontok üzemeltetése (a munkagödörbe összegyűlt víz víztisztító rendszerre szivattyúzása).

  - ELe terület:
    - Bontás: A szennyezettséggel érintett 21. és 23. sz. épületek elbontása, a bontási törmelék szelektív deponálásával.
    - Földmunkák: ELe munkagödör kiépítése, a szennyezett és szennyezettlen talajok elkülönített deponálásával, szennyezettséggel érintett talajok műszaki védelemmel ellátott depóniába történő elhelyezésével.
    - Szennyezett talajok kezelése: Előkezelés várhatóan 2025. október közepéig, a visszatöltésre nem alkalmas szennyezett talajok leszállítása munkaterületről feljogosított kezelőhöz.
    - ELe munkagödör víztisztító rendszerre kötése: 2025. augusztus végéig megvalósul az ELe munkagödörbe vízbeszerző létesítmények telepítése és víztisztító rendszerre vezetése.

  - Víztisztító próbaüzem: Kezdés 2025.07.01., zárás 2025.09.30.

- **<u>2025. októbert követően tervezett tevékenységek:</u>**

  - Víztisztító üzemeltetés: 33 hónapra tervezett.
  - Visszatöltésre alkalmasnak ítélt talajok helyszíni deponálása.
  - Víztisztító üzemeltetés lezárását követően (jelenleg 2028. II. félévre tervezett), talajok visszatöltése munkagödrökbe, területhelyreállítás, kármentesítési beavatkozás hatósági lezárása.

A fentiekből következően a kármentesítési beavatkozás jelenlegi állásánál is kijelenthető, hogy a megtett intézkedéseknek köszönhetően a környezeti kockázat (különös tekintettel a szennyezettség környező lakóterületekre történő szétterjedése) minimalizálódott, a fent ismertetett - még folyamatban lévő, 2025. októberig megvalósuló – intézkedésekkel (a vízszennyezettséggel érintett valamennyi területrészen a szennyezett talajegységek kitermelése és a területek víztisztító rendszerre kötése) ez a minimális terjedési kockázat is meg fog szűnni, ezt követően az üzemeltetés keretében, szabályozott hidraulikai rendszerben meg lehet valósítani a felszín alatti víz szennyezettségének megszüntetését.

Ercsi, 2025. 07. 21.

Tisztelettel:

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. ERCSI

Gólics Ildikó
polgármester